



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 45 del 26/05/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: Approvazione della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento denominato "Restauro e manutenzione della Fontana Canale di Barrafranca".-

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di maggio alle ore 18,01 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore LupoSindaco – Presidente

Alessandro Tambe'Vice Sindaco

Calogero PistoneAssessore Anziano

Filippa La LoggiaAssessore

Stella SpagnoloAssessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Assiste il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Approvazione della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento denominato "Restauro e manutenzione della fontana Canale in Barrafranca"

IL CAPO SETTORE OO.PP.

PREMESSO:

- Che con delibera di G.M. n. 29 del 13/03/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Restauro e manutenzione della fontana Canale in Barrafranca";
- Che con nota prot.n. 12274 del 27/09/2013 il GAL Rocca di Cerere ha trasmesso a questo Comune l'atto di concessione del finanziamento pubblico n. 12 del 26/09/2013 per la realizzazione dei lavori *manutenzione e restauro della fontana Canale di Barrafranca*, riconoscendo ammissibile al finanziamento un importo complessivo pari ad € 145.964,62, anzicchè € 149.969,85 di cui € 133.506,52 per contributo pubblico ed € 12.458,10 per iva da chiedere a rimborso;
- Che con delibera di G.M. n. 67 del 04/07/2014 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Angelo Cravotta dell'intervento sopra denominato, il cui importo complessivo risulta pari ad € 145.964,62, di cui € 109.764,48 per lavori ed € 36.200,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
A - IMPORTO LAVORI	€ 109.764,48
A.1 - Oneri della sicurezza dell'impresa, All.to XV D.lvo 81/08, non soggetti a ribasso	€ 2.195,29
A.2 - Mano d'opera (art. 82 c.3bis D.lvo 163/2006). non soggetti a ribasso	€ 34.171,35
A.3 - IMPORTO LAVORI RIBASSABILI	€ 73.397,84
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.910,00
B.2 - Imprevisti	€ 10.001,98
B.3 - Competenze tecniche esterne	€ 4.767,56
B.4 - Spese per attività tecnico amministrative	€ 2.195,29
B.5 - Spese per pubblicità	€ 1900,00
B.7 - Spese per accertamenti di laboratorio, etc.	€ 400,00
B.6 - Oneri di conferimento in discarica	€ 1.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Escluso Iva)	€ 24.174,83
C - IVA	
C.1 - Iva lavori (10% su A)	€ 10.976,45
C.2 - Iva competenze tecniche esterne (22% su B.3)	€ 10.976,45
TOTALE IVA DA RICHIEDERE A RIMBORSO	€ 12.025,31
D - SOMME A DISPOSIZIONE (B+C) Iva inclusa	€ 36.200,14
E - TOTALE INTERVENTO FINANZIATO GAL (A+B)	€ 133.939,31
F - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+D)	€ 145.964,62

- Che con determina del Capo del V Settore n.14/318 del 08/05/2014 si è proceduto ad affidare a personale interno all'Amministrazione i compiti di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), soggetto incaricato Ing. Francesco Stranera, e di Direzione dei lavori, soggetto incaricato Arch. Francesco Costa;
- Che a seguito dell'espletamento della gara di appalto è stato stipulato con l'impresa aggiudicatrice Kimissa Costruzioni S.r.l. Unipersonale il relativo contratto di appalto, Rep. 1447 del 04/12/2014, registrato ad Enna il 17/12/2014 al n. 2935, dell'importo complessivo di € 92.269,05 di cui € 83.880,95 per lavori, oneri per la sicurezza e costo del personale, ed € 8.388,10 per iva;
- Che con nota del 01/12/2014, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 14374 del 09/12/2014, il GAL Rocca di Cerere comunicava che, a seguito del ribasso d'asta, pari ad € 25.883,53, eseguito dalla ditta aggiudicatrice Kimissa Costruzioni S.r.l. Unipersonale, il contributo pubblico concesso risultava rideterminato in € 107.622,99 oltre iva, da richiedere a rimborso;
- Che durante le operazioni di scavo è stata rinvenuta parte della pavimentazione esistente e pertanto è stato concordato con la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna, che ha il compito dell'Alta sorveglianza dei lavori, di predisporre una nuova soluzione progettuale (variante in corso d'opera) a salvaguardia dei ritrovamenti;
- Che a seguito della relazione redatta dal direttore dei lavori, Arch. Francesco Costa, prot.int.n. 23 del 25/02/2015, concernente lo stato dei lavori e dei rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili nella fase

progettuale sopravvenute durante le lavorazioni, motivo per cui è stata richiesta autorizzazione a predisporre apposita perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) del D.lgs 163/2006, il R.U.P., ai sensi dell'art. 161 comma 8 del D.P.R. 207/2010, accertate le cause, le condizioni ed i presupposti che a norma consentono di disporre varianti in corso d'opera, con nota prot.int.n. 24 del 25/02/2015, ha autorizzato la predisposizione di una perizia di variante che non comporti ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

- Che a seguito di quanto sopra, in data 16/03/2015, la Direzione dei lavori ha redatto apposita perizia di variante e suppletiva, resasi necessaria a causa del ritrovamento dell'antica pavimentazione e delle circostanze sopravvenute, imprevedute ed imprevedibili che, nonostante i lavori di spurgo e pulizia del bottino di presa, previsti in progetto, non hanno consentito di alimentare d'acqua l'antica fontana;
- Che il quadro economico della suddetta perizia ammonta complessivamente ad € 145.964,62, di cui € 91.522,63 per lavori, € 26.024,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 28.417,65 per economie così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
A - IMPORTO LAVORI	€ 119.764,19
A.1 - Oneri della sicurezza dell'impresa, All.to XV D.lvo 81/08 , non soggetti a ribasso	€ 2.395,28
A.2 - Mano d'opera (art. 82 c.3bis D.lvo 163/2006). non soggetti a ribasso	€ 37.284,41
A.3 - IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A - A.1 - A.2)	€ 80.084,49
A.4 - RIBASSO 35,2647 %	€ 28.241,56
A.5 - IMPORTO LAVORI DI PERIZIA	€ 91.522,63
A.6 - Differenza importo lavoro da contratto (€ 91.522,63 - € 83.880,95 - Inferiore al 20% dell' importo dell'appalto originario pari ad € 16.776,19)	€ 7.641,68
A.7 - Percentuale d'incidenza	9,11%
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.503,18
B.2 - Imprevisti	€ 0.
B.3 - Competenze tecniche esterne	€ 4.767,56
B.4 - Spese per attività tecnico amministrative	€ 1.916,23
B.5 - Spese per pubblicità	€ 0
B.6 - Oneri di conferimento in discarica	€ 4.988,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Escluso Iva)	€ 14.175,12
C - IVA	
C.1 - Iva sui lavori (10% su A.5)	€ 9.152,26
C.2 - Iva per conferimento in discarica (22% su B.6)	€ 1.097,39
C.3 - Iva per competenze tecniche esterne (22% su B.3)	€ 1.048,86
C.4 - Iva per allacciamenti ai pubblici servizi (22% su B.1)	€ 550,70
TOTALE IVA DA RICHIEDERE A RIMBORSO	€ 11.849,22
D - SOMME A DISPOSIZIONE (B+C) Iva inclusa	€ 26.024,34
E - TOTALE INTERVENTO FINANZIATO GAL (A5+B)	€ 105.697,75
F - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A5+D)	€ 117.546,97
G - ECONOMIE	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (A4)	€ 28.241,56
ECONOMIE IVA SUI LAVORI	€ 176,09
TOTALE ECONOMIE	€ 28.417,65
H - TOTALE PROGETTO (F+G)	€ 145.964,62

- Che con nota prot. n. 218 del 19/03/2015, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 3368 del 24/03/2015, nonostante la richiesta di proroga di 6 mesi, è stato concesso dal GAL Rocca di Cerere una proroga sino al 30/06/2015;
- Che la perizia di variante e suppletiva proposta non comporta aumento di spesa per l'Amministrazione, bensì rientra nell'importo finanziato dal GAL Rocca di Cerere, in quanto il maggior importo dei lavori, pari ad € 7.641,68, corrispondente al 9,11%, risulta finanziato con le somme destinate agli imprevisti, mentre per il resto si è reso necessario un assestamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che sulla perizia è stato espresso parere favorevole, n. 01/FS del 18/05/2015, dal responsabile unico del Procedimento, Ing. Francesco Stranera, allegato alla presente;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R, 12 Luglio 2011, n. 12;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 approvato con DPR 05/10/2010 n. 207;

VISTO il DPRS n. 13 del 31 Gennaio 2012;

VISTO l'art. 132 comma 1 lett. c) del D.lgs 163/2006;

VISTO il D.Lgs 18/07/2000 n. 267

RITENUTO necessario dover approvare la citata perizia di variante e suppletiva, proposta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006;


PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

1. di approvare in ogni sua parte la perizia di variante e suppletiva dell'intervento denominato "*Restauro e manutenzione della fontana Canale in Barrafranca*", redatta dal Direttore dei lavori, Arch. Francesco Costa, in data 16/03/2015, il cui importo complessivo è pari ad € 145.964,62, di cui € 91.522,63 per lavori, € 26.024,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 28.417,65 per economie così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
A - IMPORTO LAVORI	€ 119.764,19
A.1 - Oneri della sicurezza dell'impresa, All.to XV D.lvo 81/08 , non soggetti a ribasso	€ 2.395,28
A.2 - Mano d'opera (art. 82 c.3bis D.lvo 163/2006). non soggetti a ribasso	€ 37.284,41
A.3 - IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A - A.1 - A.2)	€ 80.084,49
A.4 - RIBASSO 35,2647%	€ 28.241,56
A.5 - IMPORTO LAVORI DI PERIZIA	€ 91.522,63
A.6 - Differenza importo lavoro da contratto (€ 91.522,63 - € 83.880,95 - Inferiore al 20% dell' importo dell'appalto originario pari ad € 16.776,19)	€ 7.641,68
A.7 - Percentuale d'incidenza	9,11%
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.503,18
B.2 - Imprevisti	€ 0
B.3 - Competenze tecniche esterne	€ 4.767,56
B.4 - Spese per attività tecnico, amministrative	€ 1.916,23
B.5 - Spese per pubblicità	€ 0
B.6 - Oneri di conferimento in discarica	€ 4.988,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Escluso Iva)	€ 14.175,12
C - IVA	
C.1 - Iva sui lavori (10% su A.5)	€ 9.152,26
C.2 - Iva per conferimento in discarica (22% su B.6)	€ 1.097,39
C.3 - Iva per competenze tecniche esterne (22% su B.3)	€ 1.048,86
C.4 - Iva per allacciamenti ai pubblici servizi (22% su B.1)	€ 550,70
TOTALE IVA DA RICHIEDERE A RIMBORSO	€ 11.849,22
D - SOMME A DISPOSIZIONE (B+ C) Iva inclusa	€ 26.024,34
E - TOTALE INTERVENTO FINANZIATO GAL (A5+ B)	€ 105.697,75
F - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A5+ D)	€ 117.546,97
G - ECONOMIE	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (A4)	€ 28.241,56
ECONOMIE IVA SUI LAVORI	€ 176,09
TOTALE ECONOMIE	€ 28.417,65
H - TOTALE PROGETTO (F+ G)	€ 145.964,62

2. di dare atto che con nota del 01/12/2014, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 14374 del 09/12/2014, il GAL Rocca di Cerere ha comunicato che, a seguito del ribasso d'asta, pari ad € 25.883,53, eseguito dalla ditta aggiudicatrice Kimissa Costruzioni S.r.l. Unipersonale, il contributo pubblico concesso risultava rideterminato in € 107.622,99 oltre iva, da richiedere a rimborso;
3. di dare atto che, da come si evince dal sopra riportato quadro economico, l'importo in variante da richiedere al GAL Rocca di Cerere, quale contributo pubblico, risulta pari ad € 105.697,75 oltre all'iva, pari ad € 11.849,22, da richiedere a rimborso all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento regionale interventi strutturali, e che pertanto nessuna spesa risulta a carico dell'Amministrazione comunale;
4. di dare atto che con determinazione del Capo del V Settore n. 16/461 del 11/06/2014 è stata impegnata, a titolo di anticipazione, la somma pari ad € 12.025,31 quale importo relativa all'IVA derivante dal progetto esecutivo di che trattasi, da richiedere a rimborso all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento regionale interventi strutturali;
5. di dare atto che tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il finanziamento, dovranno transitare nel sottoconto dedicato 0001011.

IL CAPO DEL V SETTORE COOP



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere al riguardo accogliendola e facendone propri i motivi;

VISTI i pareri espressi dal responsabile del servizio e dal responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 53 e 55 della Legge n° 142/90 così come recepito dall'art. 1 comma 1 della L.R. 11 dicembre 1991 n° 48, che formano parte integrante della presente delibera ;

VISTO altresì il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 64-ter dello Statuto comunale vigente;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Approvare, così come formulata, la superiore proposta di deliberazione, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo;
2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991 n. 44, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Allegato alla Delibera di G.M. n. ____ del ____

Oggetto: Approvazione perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento denominato "Restauro e manutenzione della fontana Canale in Barrafranca"

PARERI

SETTORE OO.PP.

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23/12/2000, n. 30 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
li. 25.05.2015.

IL CAPO SETTORE

(Arch. Costa Francesco)



UFFICIO DI RAGIONERIA:

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23/12/2000, n. 30 per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere

Ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91, si attesta la copertura finanziaria al cap. in merito nessun spesa prov. del bil. del 2015.
li. 26/5/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Zuccalà Antonio)



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE:

Per quanto riguarda la legittimità si esprime parere _____ ai sensi dell'art. 64-ter dello Statuto comunale vigente.

li.

IL SEGRETARIO GENERALE



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici
giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI BARRAFRANCA

Prov. di Enna

C.a.p. 94012 P.I. 00429180862 ☎ 0934-468632 Fax 0934-1902922

e-mail f.stranera@comune.barrafranca.en.it

CENTRO DIREZIONALE - V Settore - CC.PP.

PARERE TECNICO n.01/FS del 18/05/2015

(ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 Luglio 2012 n. 12)

Oggetto: Approvazione della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento denominato "Restauro e manutenzione della fontana Canale in Barrafranca"

Premesso:

- Che con delibera di G.M. n. 29 del 13/03/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Restauro e manutenzione della fontana Canale in Barrafranca";
- Che con nota prot.n. 12274 del 27/09/2013 il GAL Rocca di Cerere ha trasmesso a questo Comune l'atto di concessione del finanziamento pubblico n. 12 del 26/09/2013 per la realizzazione dei lavori *manutenzione e restauro della fontana Canale di Barrafranca*, riconoscendo ammissibile al finanziamento un importo complessivo pari ad € 145.964,62, anzicchè € 149.969,85 di cui € 133.506,52 per contributo pubblico ed € 12.458,10 per iva da chiedere a rimborso;
- Che con delibera di G.M. n. 67 del 04/07/2014 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Angelo Cravotta dell'intervento sopra denominato, il cui importo complessivo risulta pari ad € 145.964,62, di cui € 109.764,48 per lavori ed € 36.200,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A - IMPORTO LAVORI	€ 109.764,48
A.1 - Oneri della sicurezza dell'impresa, All.to XV D.lvo 81/08 , non soggetti a ribasso	€ 2.195,29
A.2 - Mano d'opera (art. 82 c.3bis D.lvo 163/2006). non soggetti a ribasso	€ 34.171,35
A.3 - IMPORTO LAVORI RIBASSABILI	€ 73.397,84
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.910,00
B.2 - Imprevisti	€ 10.001,98
B.3 - Competenze tecniche esterne	€ 4.767,56
B.4 - Spese per attività tecnico amministrative	€ 2.195,29
B.5 - Spese per pubblicità	€ 1.900,00
B.7 - Spese per accertamenti di laboratorio, etc.	€ 400,00
B.6 - Oneri di conferimento in discarica	€ 1.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Escluso Iva)	€ 24.174,83
C - IVA	
C.1 - Iva lavori (10% su A)	€ 10.976,45
C.2 - Iva competenze tecniche esterne (22% su B.3)	€ 10.976,45
TOTALE IVA DA RICHIEDERE A RIMBORSO	€ 12.025,31

D - SOMME A DISPOSIZIONE (B+C) Iva inclusa	€ 36.200,14
E - TOTALE INTERVENTO FINANZIATO GAL (A+B)	€ 133.939,31
F - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+D)	€ 145.964,62

- Che a seguito di inoltro al GAL Rocca di Cerere del progetto esecutivo, per l'ottenimento della relativa approvazione, con nota prot.n. 755 del 17/09/2014 il Presidente del GAL ha comunicato che, stante l'aumento previsto nell'intervento da finanziare del progetto esecutivo, pari ad € 432,78, ossia la differenza tra € 133.939,31 del progetto esecutivo ed € 133.506,52 del progetto definitivo originariamente finanziato, tale importo sarebbe rimasto a carico del Comune di Barrafranca;
- Che a seguito dell'espletamento della gara di appalto è stato stipulato con l'impresa aggiudicatrice Kimissa Costruzioni S.r.l. Unipersonale il relativo contratto di appalto, Rep. 1447 del 04/12/2014, registrato ad Enna il 17/12/2014 al n. 2935, dell'importo complessivo di € 92.269,05 di cui € 83.880,95 per lavori, oneri per la sicurezza e costo del personale, ed € 8.388,10 per iva;
- Che con nota del 01/12/2014, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 14374 del 09/12/2014, il GAL Rocca di Cerere comunicava che, a seguito del ribasso d'asta, pari ad € 25.883,53, eseguito dalla ditta aggiudicatrice Kimissa Costruzioni S.r.l. Unipersonale, il contributo pubblico concesso risultava rideterminato in € 107.622,99 oltre iva, da richiedere a rimborso;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 12/01/2015 e dovevano compiersi entro il 84 giorni (ottantaquattro) naturali e consecutivi, e quindi entro il 05/04/2015;
- Che con nota del 20/01/2015, trasmessa via pec, l'impresa esecutrice ha comunicato l'effettivo inizio dei lavori a decorrere dal 26/01/2015;
- Che con nota del 22/01/2015, trasmessa via pec, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna è stata portata a conoscenza dell'effettivo inizio dei lavori a decorrere dal 26/01/2015;
- Che con nota prot.n. 243.VI del 30/01/2015, il Soprintendente ai BB.CC.AA. di Enna ha diffidato il RUP all'esecuzione dei lavori, fino al rilascio del N.O. sul progetto esecutivo, sebbene il progetto esecutivo rispecchiasse tutte le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Soprintendenza di Enna sul progetto definitivo;
- Che a seguito della nota, prot.n. 243.VI del 30/01/2015, della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna, si è convenuto sospendere in pari data i lavori, ai sensi dell'art. 158 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
- Che con autorizzazione n° 394.VI del 11/02/2015, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 1963 del 16/02/2015, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna ha fornito il proprio nulla osta sul progetto esecutivo;
- Che con verbale del 16/02/2015 è stata autorizzata la ripresa dei lavori, da ultimarsi, a causa della sospensione, in data 22/04/2015;
- Che durante le operazioni di scavo è stata rinvenuta, sia all'interno della piazzetta antistante la fontana che lungo il perimetro della vasca, parte della pavimentazione esistente, dando così pronta comunicazione alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna che ha il compito dell'Alta sorveglianza dei lavori;
- Che in data 23/02/2015 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna concordando di predisporre una nuova soluzione progettuale (variante in corso d'opera) a salvaguardia dei ritrovamenti;
- Che a causa delle avverse condizioni climatologiche, altamente sfavorevoli che hanno ostacolato il normale andamento dei lavori ed in particolare gli interventi di restauro che non possono essere attuati in presenza di basse temperature e piogge battenti, così come relazionato dalla restauratrice della ditta dott.ssa Raffaella Greco, si è ritenuto in data 25/02/2015 di sospendere i lavori di che trattasi;
- Che a seguito della proposta redatta dal direttore dei lavori, Arch. Francesco Costa, prot.int.n. 23 del 25/02/2015, concernente lo stato dei lavori e dei rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili nella fase progettuale sopravvenute durante le lavorazioni, motivo per cui si richiede autorizzazione a predisporre apposita perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) del D.lgs 163/2006, il R.U.P., ai sensi dell'art. 161 comma 8 del D.P.R. 207/2010, eseguita un'approfondita istruttoria, accertate le cause, le condizioni ed i presupposti che a norma consentono di disporre varianti in corso d'opera, con nota prot.int.n. 24 del 25/02/2015, ha autorizzato la predisposizione di una perizia di variante che non comporti ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;
- Che, tenuto conto delle avverse condizioni climatologiche e delle circostanze sopravvenute, impreviste ed imprevedibili al momento della realizzazione dell'opera, ossia il ritrovamento dell'antica pavimentazione, la cui salvaguardia rende necessaria la predisposizione di una perizia di variante in corso d'opera, con nota prot. n. 2573 del 04/03/2015 è stata formulata al GAL Rocca di Cerere richiesta di proroga di 6 mesi così come previsto all'art. 3 dell'atto di concessione del finanziamento;
- Che con verbale del 11/03/2015 sono stati ripresi i lavori di che trattasi, stante il miglioramento delle condizioni climatologiche, da ultimarsi, a causa della sospensione, in data 06/05/2015;

- Che a seguito di quanto sopra, in data 16/03/2015, la Direzione dei lavori ha redatto apposita perizia di variante e suppletiva, resasi necessaria a causa del ritrovamento dell'antica pavimentazione e delle circostanze sopravvenute, imprevedute ed imprevedibili che, nonostante i lavori di spurgo e pulizia del bottino di presa, previsti in progetto, non si riesce ad alimentare d'acqua l'antica fontana;
- Che il quadro economico della suddetta perizia ammonta complessivamente ad € 145.964,62, di cui € 91.522,63 per lavori, € 26.024,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 28.417,65 per economie così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
A - IMPORTO LAVORI	€ 119.764,19
A.1 - Oneri della sicurezza dell'impresa, All.to XV D.lvo 81/08 , non soggetti a ribasso	€ 2.395,28
A.2 - Mano d'opera (art. 82 c.3bis D.lvo 163/2006). non soggetti a ribasso	€ 37.284,41
A.3 - IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A - A.1 - A.2)	€ 80.084,49
A.4 - RIBASSO 35,2647%	€ 28.241,56
A.5 - IMPORTO LAVORI DI PERIZIA	€ 91.522,63
A.6 - Differenza importo lavoro da contratto (€ 91.522,63 - € 83.880,95 - Inferiore al 20% dell' importo dell'appalto originario pari ad € 16.776,19)	€ 7.641,68
A.7 - Percentuale d'incidenza	9,11%
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.503,18
B.2 - Imprevisti	€ 0
B.3 - Competenze tecniche esterne	€ 4.767,56
B.4 - Spese per attività tecnico amministrative	€ 1.916,23
B.5 - Spese per pubblicità	€ 0
B.6 - Oneri di conferimento in discarica	€ 4.988,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Escluso Iva)	€ 14.175,12
C - IVA	
C.1 - Iva sui lavori (10% su A.5)	€ 9.152,26
C.2 - Iva per conferimento in discarica (22% su B.6)	€ 1.097,39
C.3 - Iva per competenze tecniche esterne (22% su B.3)	€ 1.048,86
C.4 - Iva per allacciamenti ai pubblici servizi (22% su B.1)	€ 550,70
TOTALE IVA DA RICHIEDERE A RIMBORSO	€ 11.849,22
D - SOMME A DISPOSIZIONE (B+C) Iva inclusa	€ 26.024,34
E - TOTALE INTERVENTO FINANZIATO GAL (A5+B)	€ 105.697,75
F - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A5+D)	€ 117.546,97
G - ECONOMIE	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (A4)	€ 28.241,56
ECONOMIE IVA SUI LAVORI	€ 176,09
TOTALE ECONOMIE	€ 28.417,65
H - TOTALE PROGETTO (F+G)	€ 145.964,62

- Che con nota prot. n. 218 del 19/03/2015, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 3368 del 24/03/2015, nonostante la richiesta di proroga di 6 mesi, è stato concesso dal GAL Rocca di Cerere una proroga sino al 30/06/2015;
- Che con nota prot.n. 3218 del 19/03/2015 questo ufficio ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva alla

Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna;

- Che con verbale del 08/04/2015 sono stati nuovamente sospesi i lavori in attesa del rilascio dell'Autorizzazione da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna, propedeutica all'approvazione della perizia di variante e suppletiva;

Visti:

- ✓ Il proprio parere in linea tecnica sul progetto esecutivo n. 1 del 24/06/2014;
- ✓ La delibera di G.M. n. 67 del 04/07/2014 di approvazione del progetto esecutivo di che trattasi;
- ✓ L'autorizzazione, con prescrizioni, n° 394.VI del 11/02/2015, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 1963 del 16/02/2015, con cui la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna ha fornito il proprio nulla osta sul progetto esecutivo;
- ✓ L'attestato, n. 082/2015 del 05/05/2015, di conformità urbanistica rilasciato dal Capo del IV Settore;
- ✓ L'autorizzazione, con prescrizioni, all'esecuzione delle opere previste nella perizia di variante e suppletiva, rilasciata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna con prot. n. 1080 del 30/04/2015 ed acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 5683 del 15/05/2015.

Esaminati gli elaborati della perizia di variante e suppletiva di seguito elencati:

1. Tav. V.1 - STATO MODIFICATO: Pianta, sezioni e prospetti
2. Tav. V.2 - STATO SOVRAPPOSTO (APPROVATO/VARIANTE) Pianta, sezioni e prospetti
3. Tav. V.3 - STATO SOVRAPPOSTO (ESISTENTE/VARIANTE) Pianta, sezioni e prospetti
4. Tav. V.4 - SCHEMA IMPIANTO IDRICO ALIMENTAZIONE SCARICO E IRRIGAZIONE
5. Tav. V.5 - SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO E PARTICOLARI
6. Tav. V.6 - SCHEMA PAVIMENTAZIONE, Pianta e sezioni
7. Tav. V.7 - PARTICOLARI ARCHITETTONICI
8. Tav. V.8 - RILIEVO FOTOGRAFICO
9. Tav. R.1 - RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
10. Tav. R.2 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
11. Tav. R.3 - ANALISI PREZZI ED ELENCO PREZZI UNITARI
12. Tav. R.4 - ELENCO PREZZI UNITARI
13. Tav. R.5 - QUADRO COMPARATIVO
14. Tav. R.6 - QUADRO ECONOMICO
15. Tav. R.7 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Presto atto:

- che gli interventi previsti nel progetto esecutivo contenuti negli elaborati: Tav. 01, Tav. 02, Tav. 03, Tav. 07, Tav. RG, TAV. RS, Tav. PM, Tav. CA, Tav. PSC, Tav. MO, Tav. CR, non subiscono variazioni di sorta e pertanto se ne riconferma il contenuto con le eventuali modifiche apportate nella perizia di variante;
- che i lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva sono resi necessari:
 1. dal ritrovamento, durante le fasi di scavo previste per la realizzazione della pavimentazione lungo il perimetro della fontana e all'abbeveratoio, del vecchio basolato in pietra, che essendo a quota inferiore, ha reso necessaria la rimodulazione di tutto il progetto di sistemazione esterna;
 2. dalla necessità di effettuare delle verifiche lungo la condotta di alimentazione della fontana, in quanto non è risultato efficace il solo spurgo e pulizia del bottino di presa;
 3. dalle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna, che ha l'obbligo dell'Alta Sorveglianza in quanto la fontana risulta tutelata ope-legis, ai sensi dell'art. 2 comma 2, dell'art. 10, comma 1 e dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
- che tutte le variazioni inserite nella perizia di variante e suppletiva, dipese da circostanze imprevedute ed imprevedibili, non incidono sulla natura dell'opera appaltata.

Considerato:

- Che la perizia di variante e suppletiva proposta per la tipologia degli elaborati e per la sua completezza amministrativa si rende necessaria ai sensi dell'art.132 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
- Che la realizzazione dell'intervento non comporta l'acquisizione di aree, interessando beni appartenenti al demanio pubblico;
- Che le opere previste nella perizia di variante e suppletiva sono adeguate alle finalità che si intendono perseguire e le soluzioni previste per l'esecuzione dei lavori medesimi risultano idonee, così come illustrato negli elaborati progettuali, i quali appaiono completi ed adeguati;
- Che l'opera è conforme al vigente strumento urbanistico;
- Che la perizia di variante e suppletiva proposta non comporta aumento di spesa per l'Amministrazione, bensì rientra nell'importo finanziato dal GAL Rocca di Cerere, in quanto il maggior importo dei lavori, pari

ad € 7.641,68, ossia il 9,11%, risulta finanziato con le somme destinate agli imprevisti, mentre per il resto si è reso necessario un assestamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che per la realizzazione delle nuove categorie di lavoro risultano introdotti n. 25 nuovi prezzi di cui n. 12 ricavati da apposite analisi e n. 13 desunti dal prezzario regionale posto a base di gara relativo all'anno 2013;
- Che i suddetti nuovi prezzi risultano regolarmente assoggettati al ribasso d'asta contrattuale del 35,2647%;
- Che in linea di massima, nulla si ha da eccepire sui criteri tecnici eseguiti nella progettazione della perizia di variante e suppletiva.

Visti:

- Il D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12;
- Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 approvato con DPR 05/10/2010 n. 207;
- Il DPRS n. 13 del 31 Gennaio 2012.

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, stante che l'importo complessivo dei lavori è inferiore alla soglia comunitaria,


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE
ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 12/2011

ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

dell'intervento denominato "*Manutenzione e restauro della fontana Canale di Barrafranca*" dell'importo complessivo di € 145.964,62 di cui € 91.522,63 per lavori, € 26.024,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 28.417,65 derivanti dalle economie da ribasso d'asta e dall'iva sui lavori.

Il Responsabile Unico del procedimento


(Ing. Francesco Stranera)
